



AVANCE TÉCNICO AL 30 DE ENERO DEL 2006 DE LOS PROYECTOS DE LA APORTACIÓN APROBADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED UNIVERSITARIA (CONTROVERSIA)

| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|---|--|------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO | Construcción de 5 etapa de Edificio de Aulas | \$5,000,000.00 | Programa de necesidades: El día 5 de Diciembre de 2005 le fue entregado al Rector del CU copia del proyecto entregado al CAPECE, de la 4ta etapa de este edificio. El Rector del CU se compromete a entregar proyecto completo para el ejercicio de este recurso. |
| | Construcción y Equipamiento de la Torre Administrativa | \$7,000,000.00 | Programa de necesidades: En reunión sostenida el día 17 de Noviembre de 2005 con el rector del CU, presentó el proyecto conceptual de las fachadas del revestimiento de la torre, el cual indica que lo continuará trabajando y será remitido a esta coordinación cuando se tenga terminado. Proyecto Arquitectónico: En proceso de concurso. |
| | Rehabilitación y Remozamiento de Edificio e Instalaciones Generales del Campus San Agustín | \$3,000,000.00 | Programa de necesidades: Han sido entregadas a esta coordinación diez validaciones referentes a este proyecto, de las cuales según acuerdo de reunión sostenida el día 17 de Noviembre de 2005 con el rector del CU, se harán las validaciones correspondientes, y ya teniendo los costos de las obras, si estos sobrepasan el monto autorizado se tomará la decisión de las prioridades Proyecto Arquitectónico: 1.- Cambio de piso en pasillos y vestíbulo revisado proyecto arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos 2.- Instalación de persianas en la coordinación de control escolar , revisado proyecto arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos 3.- Resanes varios , revisado proyecto arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos 4.- Aislamiento acústico en cubículos de piano , revisado proyecto arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos 5.- Acondicionamiento de auditorio de grabación , revisado proyecto arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos 6.- Cambio de ventanas, ventanales y puertas , revisado proyecto arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos 7.- Cubículos de guitarra , revisado proyecto arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos 8.- Instalación de toldo corredizo , no ha sido terminada su revisión por falta de información, misma que ha sido solicitada al Centro Universitario. 9.- Cambio de bomba del hidroneumático , no ha sido terminada su revisión por falta de información, misma que ha sido solicitada al Centro Universitario 10.- Cambio de instalaciones sanitarias en ducto de instalaciones , no ha sido terminada su revisión por falta de información, misma que ha sido solicitada al Centro Universitario. |
| | Laboratorio de Diseño y Animación LDA | \$1,165,000.00 | Programa de necesidades: En reunión sostenida el día 17 de Noviembre de 2005 con el rector del CU, comento que el proyecto lo remitiría el a la Coordinación de Obras y Proyectos |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|---|---|------------------|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS AGROPECUARIAS | Construcción de Edificio Nuevo de la Clínica Hospital Veterinario, Mejoramiento de los servicios de Extensión del Hospital Escuela Veterinario del CUCBA-UdeG | 5,356,624.67 | <p>Programa de necesidades: Fue llevada a cabo reunión con el Rector del CUCBA el día 11 de Octubre de 2005, teniéndose los siguientes acuerdos:</p> <p>1.-El Centro Universitario continuará con la gestión del terreno ofrecido en donación por el H. Ayuntamiento de Zapopan, y se tendrá como plazo máximo para la resolución del mismo, enero de 2006.</p> <p>2.-Por su parte la Coordinación de Obras y Proyectos entrega al CU información de terrenos que podrían ser donados por Tlaquepaque, para la opinión por parte del CU y se trabajarán como una segunda opción, si es que no se concreta con el terreno de Zapopan</p> |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | Modulo de Aulas Amplias para el Desarrollo del modelo centrado en el aprendizaje de los alumnos | \$10,465,000.00 | <p>Programa de necesidades: Fue llevada a cabo reunión con el CU y se presentó el proyecto conceptual por parte del CU.</p> <p>Proyecto conceptual: Se encuentra a un 100% presentado por el Centro Universitario</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Fue presentado por el despacho contratado por el CU para su revisión preliminar.</p> |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS | Rehabilitación y Remozamiento de Infraestructura Básica: CUCEI | \$11,500,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se llevo a cabo visita con las autoridades del CU el día 29 de Noviembre de 2005, quedando como acuerdos:</p> <p>1.-Serán llevadas a cabo bases de concurso para un diagnóstico general de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y pluviales del CU.</p> <p>2.-En base al resultado de este diagnóstico serán llevados a cabo los proyectos de rehabilitación</p> <p>3.-Será llevada a cabo la rehabilitación de la calle de ingreso por Av. Revolución, el gasto de esta rehabilitación será compartida en partes iguales con el proyecto de Instalaciones Deportivas.</p> <p>Proyectos de Arquitectónicos: Se encuentra en proceso el proyecto de Imagen Urbana de la calle de ingreso</p> <p>Proyectos de Ingeniería: En proceso de concurso los diagnósticos y proyectos de rehabilitación eléctrica, hidráulica, sanitaria y pluvial.</p> |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD | Construcción 1er. Nivel del Edificio "L" para clínicas de Nutrición y Psicología | \$2,850,000.00 | <p>Programa de necesidades: El Centro Universitario remitirá a la COyP el proyecto arquitectónico, solicita estudios de ingeniería para complementar el proyecto.</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Fue ingresado el proyecto a la COyP para la validación el día 18 de Octubre</p> <p>Ingenierías: Se tiene ya la asignación de la mecánica de suelos y se encuentra en proceso de ejecución. Se tiene ya la asignación del estudio de levantamiento estructural del edificio existente y se encuentra en proceso de ejecución</p> |
| | Construcción de Edificio J, para aulas de posgrado de Salud Pública | \$5,850,000.00 | <p>Programa de necesidades: El Centro Universitario remitirá a la COyP el proyecto arquitectónico U3C 11 e/e, solicita estudios de ingeniería para complementar el proyecto.</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Completo y revisado</p> <p>Ingenierías: Estudio de mecánica de suelos terminado.</p> <p>Validación: En proceso de presupuestación a precios de mercado.</p> |
| | Reanimación de Edificio V- Tutorías | \$2,069,571.75 | <p>Proyecto Arquitectónico: El Centro Universitario informa que este proyecto se divide en dos módulos que consisten en: Terminación módulo "B", Se encuentra en proceso de revisión el catálogo de conceptos remitido por el CU Reanimación de Edificio V - Tutorías, Módulo "A", Se encuentra revisado y validado</p> <p>Validación: Reanimación de Edificio V - Tutorías, Módulo "A", terminada Falta la validación de la terminación del módulo "B"</p> <p>Observaciones: Informa el Coordinador de Servicios Generales que este proyecto sufrirá modificaciones, las cuales posteriormente remitirá a la COyP.</p> |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD | Remozamiento y Equipamiento de 15 aulas de PE de Pregrado | \$483,060.35 | <p>Proyecto Arquitectónico: Se tiene proyecto enviado por el CU revisado</p> <p>Validación: Terminada</p> <p>Observaciones: Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de obra de sus proyectos.</p> |
| | Terminación y Equipamiento de la Cancha Multiusos | \$1,345,000.00 | <p>Proyecto Arquitectónico: Se tiene proyecto enviado por el CU revisado</p> <p>Proyecto de Ingenierías: Se tiene proyecto enviado por el CU revisado</p> <p>Validación: Por un monto de \$1'829,644.65 el cual es superior al monto autorizado, el Centro Universitario solicitan que se concurse el 100% del monto y que ellos pagarán con recursos propios el saldo, mediante oficio REC/062/06</p> <p>Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado</p> |
| | Reanimación del Aula Magna Edificio "E" de Enfermería | \$561,953.93 | <p>Proyecto Arquitectónico: Se tiene proyecto enviado por el CU revisado al 100%</p> <p>Validación: Se tiene terminada, en espera de lista de empresas a invitar a concurso por parte del Centro Universitario.</p> <p>Observaciones: Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de obra de sus proyectos.</p> |
| | Reanimación de sanitarios de estudiantes en los espacios que ocupan los programas educativos | \$1,372,829.02 | <p>Programa de necesidades: El Coordinador de servicios generales del CUCS informa que este proyecto se encuentra dividido en varias validaciones:</p> <p>Validación: Baños de áreas deportivas, validado Baños edificio "O", validado Baños edificio "Ñ", validado Baños edificio "P y Q", validado Baños edificio "C", validado Faltando por validar el edificio "N"</p> <p>Observaciones: En acuerdo con el Rector del CU, se verá la priorización de estas obras conforme a sus necesidades, autoriza se concurse el proyecto de baños en áreas deportivas</p> <p>Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado</p> |
| | Adecuación de espacios que alberga el Instituto regional en Salud pública | \$766,927.77 | <p>Proyecto Arquitectónico: Fue ingresado el proyecto a la COyP para la validación por parte del Centro Universitario, terminado y revisado.</p> <p>Validación: En proceso de presupuestación a precios de mercado.</p> <p>Observaciones: Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de obra de sus proyectos.</p> |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------------------|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD | Infraestructura de Telecomunicaciones | \$3,629,256.07 | <p>Programa de necesidades: El Coordinador de servicios generales del CUCS informa que este proyecto se encuentra dividido en varias validaciones: Cableado estructurado edificio "B y C", validado en \$296,932.37 (únicamente obra civil)</p> <p>Cableado estructurado edificio "E, F y G", solicitado para su validación el día 18 de Octubre de 2005 y turnado a la Unidad de Proyectos.</p> <p>Observaciones: Se trabajara con el CSG la priorización de las obras por parte del CU (Secretaría Técnica)</p> |
| | Reanimación de Aula Multimedia en el Edificio H | \$129,347.11 | <p>Proyecto Arquitectónico: Completo y revisado</p> <p>Proyecto de Ingenierías: Completo y revisado</p> <p>Validación: Terminada</p> <p>Observaciones: Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de obra de sus proyectos.</p> |
| | Rehabilitación de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y especiales para Clínicas Odontológicas | \$3,181,930.80 | <p>Proyecto Ingenierías: El Centro Universitario enviara a la COyP el proyecto para su validación</p> <p>Observaciones: Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de obra de sus proyectos.</p> |
| | Adecuación de Instalaciones eléctricas, Transformadores y plantas de energía | \$2,760,123.20 | <p>Proyecto de Ingenierías: El Coordinador de servicios generales del CUCS informa que este proyecto se encuentra dividido en varias validaciones:</p> <p>Validación: Adecuación de instalaciones eléctricas en áreas deportivas del CUCS, validada y autorizada por el Rector para su concurso.</p> <p>Procedimiento de Adjudicación: Se ha iniciado el proceso de adjudicación de la obra de Adecuación de instalaciones eléctricas en áreas deportivas</p> |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|---|--|------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | Adecuación y Mantenimiento del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | \$3,604,000.00 | <p>Programa de necesidades: Fue llevada a cabo reunión con el Rector del CUCSH el día 3 de Octubre de 2005, teniéndose como acuerdos:</p> <p>1.-Será revisado el proyecto que ya se tiene para afinar detalles. 2.-Se priorizará el proyecto en instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias y pisos en explanada.</p> <p>Proyectos de Ingeniería: Se encuentra en concurso diagnóstico y proyecto de rehabilitación de instalaciones eléctricas, fecha de fallo 01 de Febrero de 2006</p> |
| | Construcción de Edificios para la 1era. Etapa del Nuevo Campus del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | \$36,396,000.00 | <p>Programa de necesidades: Fue llevada a cabo reunión con el Rector del CUCSH el día 3 de Octubre de 2005</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Proyecto arquitectónico concursado y asignado, avance del 70%</p> <p>Proyectos de Ingeniería: Se trabajan bases de concurso para proyectos de abasto y desecho de los edificios a construirse, y se espera la entrega del proyecto arquitectónico para elaborar el concurso de las ingenierías propias del edificio.</p> |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS | Construcción de Aulas para la Docencia en el Centro | \$8,800,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se tuvo reunión con el Rector el día 7 de Octubre de 2005, tomándose los siguientes acuerdos:</p> <p>Se juntará el recurso del proyecto de terminación de laboratorio de agroindustrias con este proyecto, ya que este edificio de aulas es anexo al edificio de agroindustrias</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Se trabaja proyecto arquitectónico con un avance de 50%</p> |
| | Acondicionamiento y ampliación de los espacios académicos del Centro | \$1,500,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se tuvo reunión con el Rector el día 7 de Octubre de 2005</p> <p>La Unidad de Supervisión y Control de Obra esta llevando a cabo la revisión física de los trabajos a realizar en conjunto con las autoridades del Centro Universitario</p> <p>Se tiene el proyecto arquitectónico completo revisado y en proceso de costos de mercado.</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Se encuentra en proceso de concurso de diagnóstico y proyecto de rehabilitación de instalaciones eléctricas</p> <p>Proyectos de Ingeniería: Se encuentra en proceso de concurso de diagnóstico y proyecto de rehabilitación de instalaciones eléctricas</p> |
| | Terminación del Laboratorio de Agroindustrias en el Centro | \$700,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se tuvo reunión con el Rector el día 7 de Octubre de 2005, tomándose los siguientes acuerdos:</p> <p>Se juntará este recurso del proyecto de construcción de aulas para la docencia, ya que este edificio de aulas es anexo al edificio de agroindustrias</p> <p>Proyecto conceptual: Se trabaja proyecto arquitectónico con un avance de 50%</p> <p>Observaciones:</p> |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|--|------------------|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA | Construcción de Edificios de Aulas Módulos "O" | \$11,000,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se acuerda con el Rector del CU el día 31 de Octubre de 2005 que la COyP elaborará una propuesta arquitectónica de edificio tipo U2C de 20 entre ejes la cual ya fue revisada y autorizada</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Autorizado por el Centro Universitario y revisado</p> <p>Proyecto de Ingenierías: Fue asignada la mecánica de suelos y entregada a entera satisfacción. Se trabaja en la elaboración de catálogo de conceptos.</p> |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | Construcción de Módulo de Aulas y Talleres | \$10,000,000.00 | <p>Programa de necesidades: Fue llevada a cabo reunión con el Rector del Centro Universitario el día 21 de Octubre, teniéndose como acuerdo el llevar a cabo el proyecto de 2 edificios tipo U2C de 11 entrejes, y se ubicarán detrás del edificio de Investigación y Posgrado.</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Elaborado por la COyP y autorizado por el Centro Universitario.</p> <p>Proyecto de Ingenierías: Se encuentra en proceso la asignación estudio de mecánica de suelos, necesario para la terminación del proyecto estructural</p> |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR | Demolición y Construcción del edificio de albergue de colecciones biológicas y áreas de Investigación | \$6,595,158.16 | <p>Programa de necesidades: Se tuvo reunión con el Rector el día 18 de Octubre de 2005, teniéndose como acuerdo que el edificio será demolido y se construirá un edificio tipo de 800 m2 en dos niveles, 400 m2 para colecciones biológicas y 400 m2 para aulas, cubículos y oficinas, se trabajará con los investigadores del CU designadas por el Rector y la Unidad de Proyectos de la COyP, se establece que el proyecto se tendrá al 100% listo para concurso en enero del 2006</p> <p>Se tiene dictamen técnico del Perito en Estructuras del Comité de Técnico de Infraestructura Física de la Universidad de Guadalajara, en cual recomienda la demolición del edificio y construcción de uno nuevo por cuestiones económicas y técnicas, se esta realizando una valoración económica en la COyP de este dictamen.</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Se encuentra trabajándose en la COyP la propuesta enviada por el Centro Universitario.</p> |
| | Terminación del Edificio del Departamento de estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras | \$1,550,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se tuvo reunión con el Rector el día 18 de Octubre de 2005, teniéndose como acuerdo que se contratará a una empresa para la terminación del proyecto ejecutivo con las modificaciones pertinentes, el CU remitirá a la COyP propuesta de empresas a invitar a este concurso</p> <p>Proyecto arquitectónico: Completo y revisado al 100% con los investigadores</p> <p>Proyecto ingenierías: Completo y revisado al 100% con los investigadores</p> <p>Validación: Terminada</p> <p>Procedimiento de Adjudicación: En proceso de concurso</p> |
| | Adecuación, Mantenimiento y Construcción de cabañas en la Estación Científica las Joyas | \$1,854,841.84 | <p>Programa de necesidades: Se tuvo reunión con el Rector el día 18 de Octubre de 2005, teniéndose como acuerdo que de la validación existente (Enero 2004), se trabajará con los investigadores del CU designadas por el Rector y la Unidad de Supervisión y Control de Obra de la COyP, para revisar las necesidades y realizar las modificaciones al proyecto, al tener esto se priorizaran las actividades ya que el recurso no es suficiente para todo el proyecto.</p> <p>Proyecto arquitectónico: Completo y revisado al 100% con los investigadores</p> <p>Proyecto ingenierías: Completo y revisado al 100% con los investigadores</p> <p>Validación: Terminada</p> <p>Procedimiento de Adjudicación: En proceso de concurso</p> |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|---|------------------|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR | Infraestructura para la calidad en el CUSUR: Construcción de la 1a. etapa de la Alberca Semiolímpica. | \$15,000,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se tuvo reunión con la Rectora el día 19 de Octubre de 2005, teniéndose como acuerdo que la alberca será semiolímpica, se llevará a cabo el programa de necesidades por parte de la Unidad de Proyectos de la COyP y personal del CU, esto para elaborar bases del proyecto arquitectónico por parte de la COyP, se propone al Arq. David Cano como asesor para este proyecto.</p> <p>Proyecto Arquitectónico: El concurso del proyecto arquitectónico fue fallado el día 25 de Enero de 2006, con un plazo de ejecución de 60 días.</p> |
| CAMPUS UNIVERSITARIO DEL NORTE | Construcción de Área Administrativa | \$5,280,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se lleva a cabo reunión con el Rector del CU el 5 de Diciembre de 2005, teniéndose los siguientes acuerdos: Se solicita aproximadamente un edificio de 1,000 m2 de construcción en dos niveles, se asigna el contrato de proyecto ejecutivo el día 25 de Enero de 2006</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Proyecto ejecutivo asignado el día 25 de Enero de 2006, solicita el CU llevar a cabo levantamiento topográfico actual del CU, el cual ya fue asignado y se encuentra en proceso de ejecución</p> |
| | Completar Andadores y Obra Exterior | \$1,000,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se lleva a cabo reunión con el Rector del CU el 5 de Diciembre de 2005, teniéndose los siguientes acuerdos: Será llevada a cabo validación de ingreso y estacionamiento de acuerdo a propuesta de ellos de empedrado típico de la zona, se sacará la validación correspondiente. Se toma el compromiso que este ingreso y el estacionamiento se iniciará a principios del mes del Febrero y se concluirá antes del Informe del Rector</p> <p>Validación: Validado con un monto de \$1'550,451.19, se recibe oficio de parte del Centro Universitario indicando que ellos tienen la cantidad de \$572,366.10 de recursos propios, lo anterior para llevar a cabo el concurso completo de la obra.</p> <p>Procedimiento de Adjudicación: En proceso de concurso</p> |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Coordinación General Administrativa

Coordinación de Obras y Proyectos

| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|---|--|------------------|--|
| CAMPUS UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | Construcción de aulas interactivas en CUVALLLES | \$20,000,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se llevo a cabo reunión con el Rector del CU el día 25 de Octubre de 2005.</p> <p>Proyecto Arquitectónico: Se tiene el proyecto ejecutivo completo al 100%, serán únicamente revisados ajustes solicitados por el CU.</p> <p>Proyecto de Ingenierías: Se tiene los proyectos estructurales completos, únicamente queda pendiente lo relativo a las modificaciones solicitadas por el CU respecto a algunas instalaciones.</p> <p>Validación: Terminada</p> <p>Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 11 de Enero de 2006 por un monto de \$20'484,074.51 (Nota: Se ejercerán únicamente el monto autorizado)</p> <p>Avance de Obra: En espera de pago de anticipo</p> |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS | Construcción de edificio de la sede San Juan de los Lagos (1a etapa) y obras exteriores 2da etapa del Centro Universitario de los Lagos. Segunda etapa | \$9,000,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se toma el acuerdo con el Rector del CU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Llevar a cabo levantamiento topográfico a detalle del terreno del CU 2.-Llevar a cabo proyecto de edificio U2C para aulas 3.-Llevar a cabo proyecto de auditorio de usos múltiples. 4.- Obra exterior <p>Proyecto Arquitectónico: Edificio de aulas U2C revisado al 100% y autorizado por el Rector del CU</p> <p>Proyecto Ingenierías: Auditorio se trabajo proyecto conceptual y será presentado al Rector para su autorización Edificio de aulas U2C revisado al 100% Estudio topográfico asignado y en proceso de ejecución</p> <p>Validación: Edificio de aulas terminada</p> <p>Procedimiento de Adjudicación: Edificio de aulas adjudicado el día 18 de Enero de 2006 por un monto de \$4'393,568.94</p> <p>Avance de Obra: En espera de pago de anticipo</p> |
| SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | Edificio de Sistema de Universidad Virtual | \$10,000,000.00 | <p>Compra: Se esta investigando por parte de la Unidad Administrativa de la COyP el estado jurídico en que se encuentra el Cine del Estudiante.</p> |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|---|-----------------------|--|
| Terminación de Nuevas Preparatorias | | | |
| SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | Terminación de preparatorias Metropolitanas | \$50,000,000.00 | <p>Programa de necesidades: Fue remitido al Mtro. Carlos Marquez correo electrónico el día 27 de Octubre solicitándole la propuesta del SEMS para la inversión de estos recursos en las diferentes escuelas preparatorias</p> <p>Se recibe con fecha 22 de Noviembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2312/05 en el cual se indican las prioridades del SEMS para esta inversión únicamente en 3 preparatorias</p> <p>El día 25 de Enero de 2006 fue tomada la determinación de distribuir el recurso de la siguiente manera:</p> <p>San Juan de Ocotán: \$30'500,000.00,destinados para las siguientes obras: Edificio "E" Edificio "F" Centro de Auto Accesos a Servicios Edificio de Administración Obra exterior Voz y datos</p> <p>San Martín de las Flores de Abajo: \$18'500,000.00, destinados para las siguientes obras: Edificio "C" Centro de Auto Accesos a Servicios Edificio de Administración Obra exterior y voz y datos</p> <p>Huentitán: \$1'000,000.00,destinados para las siguientes obras: Obra exterior y voz y datos</p> <p>Proyectos Arquitectónicos: En proceso de ejecución</p> |
| | Rehabilitación y reforzamiento de obras del Sistema de Educación Media Superior (a)Rehabilitación de la Escuela Preparatoria de Jalisco | \$4,000,000.00 | <p>Programa de necesidades: Se lleva a cabo visita a al Preparatoria de Jalisco y se definen las siguientes prioridades y los montos para las mismas y quedan de la siguiente manera: 1.-Rehabilitación de Puertas y ventanas \$1'000,000.00 2.-Rehabilitación de Domo protección mural \$ 300,000.00 3.-Rehabilitación de Biblioteca \$800,000.00 4.-Rehabilitación de Cantera \$200,000.00 5.-Cambio de Inst. Hidrosanitarias (tinacos) \$100,000.00 6.-Rehabilitación de la Inst. eléctrica \$1'200,000.00 7.-Impermeabilización \$100,000.00 8.-Rehabilitación de baños \$ 300,000.00</p> <p>Proyectos Arquitectónicos: En proceso la rehabilitación de las ventanas y el domo de protección del mural, el resto terminados.</p> <p>Proyecto Ingenierías: En proceso de adjudicación de proyecto de rehabilitación de la instalación eléctrica.</p> |
| | Rehabilitación y reforzamiento de obras del Sistema de Educación Media Superior (b) Reforzamiento de edificio "P" en la Esc. Preparatoria Jacobo Magaña de Pto. Vallarta) | (b) \$1,000,000.00 | <p>Proyecto Arquitectónico: Proyecto ejecutado y revisado</p> <p>Proyecto de Ingenierías: Proyecto ejecutado y revisado</p> <p>Validación: Terminada</p> <p>Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006 por un monto de \$986,585.48</p> <p>Avance de Obra: En espera de pago de anticipo</p> |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------------------|---|
| Conclusión de Bibliotecas | | | |
| SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria No. 4 | \$3,796,890.29 | Proyecto Arquitectónico: Fue llevado a cabo el recorrido con personal del SEMS y revisado el catálogo de terminación , proyecto revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado Validación: Terminada |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria No. 6 | \$4,071,900.00 | Proyecto Arquitectónico: Fue llevado a cabo el recorrido con personal del SEMS y revisado el catálogo de terminación , proyecto revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado Validación: Terminada |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Arandas | \$500,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto completo y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto completo y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006 por un monto de \$449,974.70 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Biblioteca e Instalaciones Hidrosanitarias, Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco | \$1,200,000.00 | Programa de necesidades: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y revisión. Proyecto Arquitectónico: En proceso de revisión |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Chapala | \$3,263,152.35 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto revisado al 100% Proyecto de Ingenierías: Revisadas al 100% Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, por un monto de : \$ 3'049,115.98 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------------------|---|
| Conclusión de Bibliotecas | | | |
| SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Cihuatlán | \$300,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto revisado al 100% Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado al 100% Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: \$52,563.01 |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo | \$2,656,998.62 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: En proceso de elaboración de presupuesto a precios de mercado |
| | Remodelación de Biblioteca e Impermeabilización, Escuela Preparatoria Regional de la Barca | \$1,000,000.00 | Estado del proyecto: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y revisión. Proyecto Arquitectónico: En proceso de revisión |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno | \$1,120,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto revisado al 100% Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado al 100% Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, por un monto de: \$ 1'099,575.60 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Lagos de moreno, Módulo Unión de San Antonio | \$3,221,505.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de : \$3,047,075.60 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco, Módulo Etzatlán | \$2,499,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------------------|---|
| Conclusión de Bibliotecas | | | |
| SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco, Módulo San Marcos | \$2,697,450.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, Módulo Hermenegildo Galeana | \$3,833,921.77 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 11 de Enero de 2006, con un importe de : \$3,371,980.95 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, Módulo Huejuquilla | \$3,035,550.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de : \$2,909,337.17 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, Módulo Villa Guerrero | \$3,219,300.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de : \$2,950,237.51 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec, Módulo Manzanilla de la Paz | \$2,555,788.05 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Cocula | \$2,541,568.95 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado |
| | Terminación de Biblioteca, Escuela Preparatoria Regional de Zapotlanejo, Módulo Matatlán | \$1,911,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: En proceso de elaboración de presupuesto a precios de mercado |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|---|------------------|---|
| Terminación de Auditorios | | | |
| SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | Terminación de Auditorio de Usos Múltiples, Escuela Preparatoria No.8 | \$3,028,200.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de : \$2'940,057.48 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Auditorio de Usos Múltiples, Escuela Preparatoria No.9 | \$3,500,070.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de : \$3'365,282.48 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Auditorio de Usos Múltiples, Escuela Preparatoria Regional de Ameca, Módulo Atenguillo | \$3,500,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de : \$'199,226.77 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Auditorio de Usos Múltiples, Escuela Vocacional | \$500,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y revisión. |
| | Terminación de Auditorio Tipo Teatro, Escuela Preparatoria Regional de Ameca | \$8,893,500.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de : \$'091,113.50 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|---|------------------|---|
| Terminación de Auditorios | | | |
| SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | Terminación de Auditorio de Usos Múltiples, Escuela Preparatoria Regional del Salto | \$5,039,752.48 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de \$4'098,831.56 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Unidad de Desarrollo Deportivo y Cultural, Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zuñiga | \$714,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto revisado al 100% Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado al 100% Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado |
| | Terminación de Auditorio de Usos Múltiples, Escuela Preparatoria Regional de Tonalá | \$3,250,170.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de \$2'948,628.64 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Auditorio de Usos Múltiples, Escuela Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres | \$5,320,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 18 de Enero de 2006, con un importe de \$2'948,628.64 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Módulo de Aulas, Escuela Preparatoria Regional de Arandas, Módulo Jesús María | \$5,000,000.00 | Proyecto Ejecutivo: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y revisión. Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: En proceso de presupuesto a precios de mercado |
| | Terminación de Módulo de Aulas, Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, Módulo Zapotiltic | \$1,400,000.00 | Programa de necesidades: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y revisión. |
| | Conclusión de Aula Audiovisual, Escuela Preparatoria Regional de Tepatlitlán de Morelos, Módulo Acatic | \$400,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada |
| | Terminación de Remodelación de Pisos de Aulas, Escuela Preparatoria Regional de Autlán de Navarro, Módulo el Grullo | \$588,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: \$525,770.59 |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|---|---|------------------|---|
| Terminación de Talleres y Laboratorios | | | |
| SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | Terminación de Taller de Computo, Escuela Preparatoria Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, Modulo Atequiza | \$954,868.66 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de : \$1,015,064.98 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Edificios A y B, Escuela Preparatoria Regional de Chapala | \$1,200,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de : \$1,098,281.40 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Escaleras, Escuela Preparatoria No. 2 | \$650,000.00 | Observaciones: La obra ya ejecutada con anterioridad |
| | Terminación de Área Administrativa, Escuela Preparatoria Regional de Zapotlanejo | \$300,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: \$285,345.34 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Edificio B, Escuela Preparatoria Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, Extensión Mezcala | \$2,000,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: En proceso de elaboración de catálogo de conceptos de obra. |
| | Terminación de Módulo de Aulas, Escuela Preparatoria Regional de Ameca, Módulo Talpa de Allende | \$2,800,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: En proceso de elaboración de catálogo de conceptos de obra. |
| | Terminación de Laboratorio Múltiple, Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan, Módulo Tonila | \$400,000.00 | Programa de necesidades: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y revisión. Proyecto Arquitectónico: En proceso de revisión |
| | Terminación de Laboratorio Múltiple, Escuela Preparatoria Regional Colotlán, Módulo Huejucar | \$500,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: En proceso de elaboración de presupuesto a precios de mercado |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|--|---|------------------|---|
| Conclusión de Bardas Perimetrales | | | |
| SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | Terminación de Barda Perimetral, Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco, Módulo Ayotlán | \$378,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Se esta en espera de definición de linderos por parte del SEMS |
| | Terminación de Barda Perimetral, Escuela Preparatoria Regional de Autlán de Navarro, Módulo Tonaya | \$350,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: \$359'195.23 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Barda Perimetral, Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, Módulo Tecalitlán | \$511,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: \$503,642.5 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Barda Perimetral, Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, Módulo Zapotlan de Vadillo | \$462,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: \$446,042.88 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Barda Perimetral, Escuela Preparatoria Regional e Autlán, Módulo el Limón | \$1,000,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: \$893,261.18 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Barda Perimetral, Escuela Preparatoria Regional de Autlán, Módulo Tenamaxtlán | \$700,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado Validación: Terminada Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: \$639,281.95 Avance de Obra: En espera de pago de anticipo |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES | |
|--|--|------------------|---|--|
| Terminación de Obra Exterior | | | | |
| SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | Terminación de Obra Exterior, Escuela Preparatoria Regional de Tonalá Norte | \$3,000,000.00 | Proyecto ejecutivo: | Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y revisión. |
| | Terminación de Obra Exterior, Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, Sede el Pitillal | \$2,993,494.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto de Ingenierías: Validación: Procedimiento de Adjudicación: Avance de Obra: | Proyecto terminado y revisado Proyecto terminado y revisado Terminada Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de : \$2,662,704.10 En espera de pago de anticipo |
| | Terminación de Impermeabilización de Edificios, Escuela Preparatoria No. 7 | \$1,470,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto de Ingenierías: Validación: Procedimiento de Adjudicación: | Proyecto terminado y revisado Proyecto terminado y revisado Terminada Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: \$1,430,466.21 |
| | Terminación de Teatro Aire Libre, Escuela Preparatoria No. 13 | \$1,300,000.00 | Proyecto Arquitectónico: Proyecto de Ingenierías: Validación: Procedimiento de Adjudicación: | Proyecto terminado y revisado Proyecto terminado y revisado Terminada En proceso de concurso de adjudicación |



| DEPENDENCIA | OBRA | MONTO AUTORIZADO | OBSERVACIONES |
|---|---|------------------|---|
| COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | Remodelación y adecuación de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional (COPLADI) | \$2,437,723.16 | <p>Estado del proyecto: Se llevo a cabo reunión con la Coordinadora, en la cual indico a la COyP que las necesidades son una sala de juntas grande, tres cubículos y oficina para la Coordinadora, a lo que la Unidad de Proyectos elaborará un proyecto menor para presentarlo al Comité del Centro Histórico y verificar si aceptarán que se lleve a cabo la intervención a la casa.</p> <p>El 30 de Noviembre se informa que ya fue autorizado por Centro Histórico la construcción nueva, se trabaja en lo referente al proyecto estructural y en el proyecto arquitectónico de remodelación de la casa existente.</p> |
| COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Rehabilitación del edificio Cultural y Administrativo (a) rehabilitación de la Fachada de Cristal del ECA | \$4,250,000.00 | <p>Estado del proyecto: Fue entregado por parte del Lic. Jose Guadalupe Sedano cotizaciones de la reparación de la fachada de cristal, la Unidad de Supervisión y Control de Obra llevará a cabo un diagnóstico, para poder integrar un proyecto de rehabilitación integral</p> <p>Será llevada a cabo invitación a contratistas de aluminio y vidrio para llevar a cabo proyecto y cotización, con bases específicas, se definirá la cuestión del acabado del vidrio.</p> |
| | Rehabilitación del edificio Cultural y Administrativo (b)Rehabilitacion de la explanada central I del ECA | \$2,250,000.00 | <p>Estado del proyecto: Proyecto terminado y revisado</p> <p>Validación: En proceso de elaboración de presupuesto a precios de mercado</p> |
| COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Rehabilitación de Infraestructura física para Instalaciones Deportivas: Tecnológico | \$10,000,000.00 | <p>Estado del proyecto: En reunión el día 16 de Noviembre de 2005 con la Lic. Georgina Contreras se llegó a los siguientes acuerdos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Se trabajará en proyecto de bombas de calor para la alberca olímpica, se le solicita al Arq. Cano proyecto ejecutivo para este fin 2.-La rehabilitación de la calle de ingreso por revolución al tecnológico. 3.-Rehabilitación de áreas deportivas 4.-Equipamiento del Gimnasio (Colocación de piso de madera) 5.-Rehabilitación de baños frente a canchas de fútbol. 6.-Pasto artificial en canchas de fútbol |